



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070.330-01/2020	Nº SICONV 899834/2020	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	APELIDO EMPREENDIMENTO Recape Deputado Marcos Pereira	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Asfáltico com CBUQ, com sinalização viária nos bairros: Centro, \
--	---------------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Recapeamento	533.526,87	% Período:	29,78%	70,22%										
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	2.023,00	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.875,81	% Período:	29,00%	71,00%										
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	10.545,68	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	517.082,38	% Período:	29,10%	70,90%										
Total: R\$ 533.526,87				%:	29,78%	70,22%									
				Repasse:	143.279,19	337.824,81									
				Contrapartida:	15.612,23	36.810,64									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	158.891,42	374.635,45									
				%:	29,78%	100,00%									
				Repasse:	143.279,19	481.104,00									
				Contrapartida:	15.612,23	52.422,87									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	158.891,42	533.526,87									

Presidente Venceslau / SP

Local

terça-feira, 20 de setembro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Bruna da Silva Batista

CREA/CAU: 506.346.227-0

ART/RRT: 28027230210563203