



PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Obra:	AMPLIAÇÃO ENDEMIAS - CONSTRUÇÃO DE SALA
Local:	RUA OLAVO BILAC, Nº 120, PARQUE ANTONIO DARAYA SOBRINHO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	AMPLIAÇÃO ENDEMIAS - CONSTRUÇÃO DE SALA
-------	---

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS					
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.133,14	1,91	100%	-	-	-	-	-
2.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 6.392,42	10,79	100%	-	-	-	-	-
3.0	SUPER ESTRUTURA	R\$ 10.284,04	17,36	20%	80%	-	-	-	-
4.0	ALVENARIAS	R\$ 3.321,48	5,61	-	100%	-	-	-	-
5.0	COBERTURA	R\$ 15.872,94	26,80	-	40%	50%	10%	-	-
6.0	REVESTIMENTOS	R\$ 3.544,35	5,98	-	20%	50%	30%	-	-
7.0	PISO INTERNO	R\$ 2.477,12	4,18	-	708,87	1.772,18	1.063,31	-	-
8.0	ESQUADRIAS	R\$ 2.894,25	4,89	-	-	60%	40%	-	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.876,85	4,86	-	-	30%	60%	10%	-
10.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.369,67	4,00	-	-	863,06	1.726,11	287,69	-
11.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 1.320,00	2,23	-	-	30%	60%	10%	-
12.0	PISO EXTERNO - CALÇADA VARANDA	R\$ 538,68	0,91	-	-	710,90	1.421,80	236,97	-
13.0	PINTURA	R\$ 5.648,28	9,54	-	-	-	-	-	100%
14.0	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 562,74	0,95	-	-	50%	50%	-	100%
TOTAL		59.235,96	100,00						562,74
% DO TOTAL REALIZADO				16%	31%	22%	14%	16%	
VALOR R\$				9.582,37	18.606,76	13.038,21	8.505,82	9.502,80	
VALOR ACUMULADO R\$				9.582,37	28.189,13	41.227,34	49.733,16	59.235,96	
% ACUMULADA				16%	48%	70%	84%	100%	

Presidente Venceslau - SP, 16 de Outubro de 2023.

VICTOR LUCAS RODRIGUES DE JESUS
 Engenheiro Civil - CREA/SP: 506.997.879-7
 ART:28027230231643983