



**Obra**  
Projeto de prevenção e combate incêndio da Paulo Freire

**Bancos**  
SINAPI - 12/2023 - São Paulo  
CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo

**B.D.I.**  
15,43%

**Cronograma Físico e Financeiro**

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	Iluminação de emergência	100,00% 109.64		100,00% 109.64
2	Rede de hidrante	100,00% 14.377.58	50,00% 7.188.79	50,00% 7.188.79
3	Registro de recalque tipo coluna	100,00% 1.186.68	100,00% 1.186.68	
4	Abrigo para bomba de incêndio	100,00% 4.172.48	100,00% 4.172.48	
5	Reservatório de água	100,00% 14.705.24	100,00% 14.705.24	
6	Infraestrutura elétrica para sistema de alarme de incêndio e acionamento da bomba de incêndio	100,00% 10.418,86	30,00% 3.125,66	70,00% 7.293,20
7	Sistema de alarme de incêndio e acionamento da bomba	100,00% 15.716,50		100,00% 15.716,50
<b>Porcentagem</b>			<b>50,06%</b>	<b>49,94%</b>
<b>Custo</b>			<b>30.378,85</b>	<b>30.308,13</b>
<b>Porcentagem Acumulado</b>			<b>50,06%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Custo Acumulado</b>			<b>30.378,84</b>	<b>60.686,98</b>

---

Fauze Mantovani Doro  
Setor de Engenharia

**Encargos Sociais**

Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos  
de mão de obra, de acordo  
com as bases.