



Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

OBRA:

OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS SÃO VICENTE DE PAULA E LUIS MAXIMINO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS		
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.562,69	1,21	100%		
				5.562,69		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 6.617,28	1,44	30%	40%	30%
				1.985,18	2.646,91	1.985,19
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.937,02	0,85	50%		50%
				1.968,51		1.968,51
4	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS - REDE 0,60 DIÂMETRO	R\$ 115.356,81	25,03	40%	50%	10%
				46.142,72	57.678,41	11.535,68
5	POÇOS DE VISITA TIPO CAIXA E BOCAS DE LEÃO	R\$ 48.079,40	10,43		20%	80%
					9.615,88	38.463,52
6	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E CANALETA (SARJETÃO)	R\$ 281.253,06	61,03			100%
						281.253,06
TOTAL		R\$ 460.806,26	100,00			
% DO TOTAL REALIZADO				12,08%	15,18%	72,74%
VALOR R\$				55.659,10	69.941,20	335.205,96
VALOR ACUMULADO R\$				55.659,10	125.600,30	460.806,26
% ACUMULADA				12%	27%	100%

Presidente Venceslau - SP, 16 de Outubro de 2024.

FAUEZ MANTOVANI DORO
Engenheiro Civil - CREA/SP : 5069951940