



# Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro

PROponente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
OBra:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE
LOCAL:	AVENIDA TIRADENTES

## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	CONSTRUÇÃO DE PORTAL NA ENTRADA DA CIDADE
-------	---

ITEM	ETAPA	VALOR R\$	%	PERÍODOS				
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1.0	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 22.465,17	4,99	25%	19%	19%	19%	18%
				5.616,29	4.268,38	4.268,38	4.268,38	4.043,73
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.159,51	0,92	100%	-	-	-	-
				4.159,51	-	-	-	-
3.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 35.437,61	7,88	100%	-	-	-	-
				35.437,61	-	-	-	-
4.0	SUPER ESTRUTURA	R\$ 38.987,95	8,67	20%	80%	-	-	-
				7.797,59	31.190,36	-	-	-
5.0	FECHAMENTOS DAS TORRES	R\$ 106.300,56	23,63	-	50%	50%	-	-
				-	53.150,28	53.150,28	-	-
6.0	COBERTURA DAS TORRES	R\$ 70.480,84	15,67	-	-	40%	60%	-
				-	-	28.192,34	42.288,50	-
7.0	TRAVESSA - ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 98.832,13	21,97	-	-	30%	70%	-
				-	-	29.649,64	69.182,49	-
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.069,44	7,35	-	-	10%	80%	10%
				-	-	3.306,94	26.455,55	3.306,94
9.0	PISOS E CALÇADA	R\$ 6.702,93	1,49	-	-	-	60%	40%
				-	-	-	4.021,76	2.681,17
10.0	PINTURA	R\$ 30.831,09	6,85	-	-	-	-	100%
				-	-	-	-	30.831,09
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.623,44	0,58	-	-	-	-	100%
				-	-	-	-	2.623,44
<b>TOTAL</b>		<b>449.890,67</b>	<b>100,00</b>					
% DO TOTAL REALIZADO				11,78%	19,70%	26,35%	32,50%	9,67%
VALOR R\$				53.011,00	88.609,02	118.567,58	146.216,69	43.486,38
VALOR ACUMULADO R\$				53.011,00	141.620,02	260.187,61	406.404,29	449.890,67
% ACUMULADA				12%	31%	58%	90%	100%

Presidente Venceslau - SP, 28 de Agosto de 2025.

**FAUEZ MANTOVANI DORO**  
Engenheiro Civil - CREA SP: 5069951940  
ART: 2620251479739